



ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКТ № 4112

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ

01 марта 23
«__» _____ 20__ г.

Договор № _____ от _____

Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство): Директор ГБУ АО «Сольвычегодский детский дом» Сергеева И.Н.
должность, наименование организации, ФИО

отв. за газовое хозяйство, № приказа о назначении

Представитель (ли) организации ВДПО: техник противопожарных работ Крайник А.Ф.
должность (ти), ФИО

провела периодическую первичную/периодическую проверку технического состояния
вентиляционных каналов в помещениях: двухэтажный

(вентиляционных, дымовых) детский дом, помещения пищеблок, прачечная
эксплуатируемый детский дом, помещения указать наименование объекта

назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения, в которых проводится проверка

по адресу: г. Сольвычегодск, пер. Мирный, д. 6

цель проверки: пригодность к эксплуатации

пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов

наименование и тип газовых приборов

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение канала (м ²)	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала очищен/ не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативно требованиям	Состояние оголовка
1	вентиляц.	металл	0,04	пищеблок	не очищен	соответств	удовл.
2	вентиляц.	металл	0,04	пищеблок	очищенный	соответств	удовл.
3	вентиляц.	металл	0,04	прачечная	очищенный	соответств	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов, см. обеспечена/не обеспечена, указать величину, см. не обеспечена, указать помещение

Наличие в нижней части дымовых каналов карманов глубиной не менее 25 см. и люков для чистки имеются/отсутствуют, если отсутствуют, указать помещения

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением

указать помещения, в которых не обеспечена обособленность и плотность

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

если имеются нарушения, указать

Суммарная длина участков соединительных труб менее 3-х метров.

да/нет, если есть отступления, указать помещения

Дымовые трубы и выходы вент. каналов находятся вне зоны ветрового подпора

да
нет, если находятся в зоне ветрового подпора, указать помещения

Наличие изменений проекта

нет/есть, указать какие

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

вентиляционные

каналы в помещениях двухэтажный

(Вентиляционные, дымовые)

наименование объекта

эксплуатируемый детский дом, помещения пищеблок, прачечная

перечислить помещения

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

под газ, жидкое топливо, твердое топливо

каналы в помещениях

(Вентиляционные, дымовые)

наименование объекта

перечислить помещения

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям, газовые приборы

не могут быть подключены, должны быть отключены

Срок действия акта: 6 (шесть) месяцев

период, в течение которого акт действителен

Представитель заказчика:

подпись

Сергеева И.Н.

Ф.И.О

01.03.2023

дата

Представитель (ли) организации ВДПО:

подпись

№ удостоверения, дата сдачи экзамена по ПБ

уд. №

от

подпись

№ удостоверения, дата сдачи экзамена по ПБ

уд. №

от

Ответственный за газовое хозяйство:

подпись

№ удостоверения, дата сдачи экзамена по ПБ

уд. №

от

Акт зарегистрирован:

Техник ППР Крайник А.Ф.

01.03.2023

должность, Ф.И.О.

дата

Противопожарный инструктаж проведен:

Подпись инструктирующего:

подпись

Ф.И.О

Крайник А.Ф.

дата

01.03.2023

Подпись инструктируемого:

подпись

Ф.И.О

Сергеева И.Н.

дата

01.03.2023

Общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное общество"

КОТЛАСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

165300, г. Котлас, ул. Чиркова, д. 10б, тел/факс 8-(81837)-2-32-89

АКТ

сдачи-приемки выполненных работ

г. Котлас

« 01 » марта 2023 г.

Представители:

Заказчик: ГБУ АО «Сольвычегодский детский дом »

Подрядчик: Котласское межрайонное отделение ВДПО.

Составлен настоящий Акт о выполнении работ по проверке огнетушителей на объекте:

ГБУ АО «Сольвычегодский детский дом » г. Сольвычегодск, переулок Мирный, д. 6

Результаты технического обслуживания огнетушителей:

№№	Марка	Место установки	Внешний вид, состояние узлов	Полная масса	Давление	Принятые меры	Заключение о пригодности
1	ОП-4	ПК-11	уд.		норма		годен
2	ОП-4	ПК-2	уд.		норма		годен
3	ОП-4	ПК-3	уд.		норма		годен
4	ОП-4	ПК-3	уд.		норма		годен
5	ОП-4	ПК-4	уд.		норма		годен
6	ОП-4	ПК-4	уд.		норма		годен
7	ОП-4	ПК-5	уд.		норма		годен
8	ОП-4	ПК-5	уд.		норма		годен
9	ОП-4	ПК-6	уд.		норма		годен
10	ОП-4	ПК-6	уд.		норма		годен
11	ОП-4	ПК-7	уд.		норма		годен
12	ОП-4	ПК-7	уд.		норма		годен
13	ОП-4	ПК-8	уд.		норма		годен
14	ОП-4	ПК-8	уд.		норма		годен
15	ОП-4	ПК-9	уд.		норма		годен
16	ОП-4	ПК-9	уд.		норма		годен
17	ОП-4	ПК-10	уд.		норма		годен
18	ОП-4	ПК-10	уд.		норма		годен
19	ОП-4	ПК-11	уд.		норма		годен
20	ОУ-3	эл.щитовая	уд.	норма			годен
21	ОУ-3	гараж	уд.	норма			годен
22	ОУ-3	гараж	уд.	норма			годен
23	ОУ-3	эл.щитовая	уд.	норма			годен
24	ОП-5	ПК-2	уд.		норма		годен
25	ОП-5	ПК-1	уд.		норма		годен
26	ОП-5	ПК-1	уд.		норма		годен
27	ОП-4	ПК-12	уд.		норма		годен
28	ОП-4	гараж	уд.		норма		годен
29	ОП-4	ПК-12	уд.		норма		годен
30	ОП-4	гараж	уд.		норма		годен
31	ОП-4	гараж	уд.		норма		годен
32	ОП-4	каб. труда	уд.		норма		годен
33	ОП-4	склад хозяйств.	уд.		норма		годен
34	ОП-4	склад продовольств.	уд.		норма		годен
35	ОП-4	склад спорт.инвентаря	уд.		норма		годен
36	ОУ-2	комп. Класс	уд.	норма			годен
37	ОП-2	гараж	уд.		норма		годен
38	ОП-2	авт. ГАЗ	уд.		норма		годен

39	ОП-2	авт. ГАЗ	уд.	норма		годен
----	------	----------	-----	-------	--	-------

Допущено к дальнейшей эксплуатации: 39 Требуют перезарядки: _____
 не пригодны к эксплуатации: нет огнетушителей.

Замечания: нет

Работы по: обслуживанию огнетушителей выполнены в полном объеме.

Представитель Заказчика: _____ / _____ /

Представитель Подрядчика: _____ / А.Ф. Крайник. /

