



Общественная организация  
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»  
**КОТЛАССКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**  
(Котласское МО ВДПО)

165300, г. Котлас, ул. Чиркова, д.10-б, т/факс 2-32-89

21 ноября 2023 года.

**АКТ**

**испытания противопожарного водопровода.**

1. **Здание** ГБУ АО «Сольвычегодский центр содействия семейному устройству».
2. **Здание** двухэтажное.  
Требуемое количество струй на пожаротушение -1, минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с, пожарных кранов- 13.
3. **Условия проведения испытаний:**  
Испытания проводились в светлое время суток при естественном и искусственном освещении, температура окружающего воздуха в помещениях + 20 С.
4. **Средства проведения испытаний:**  
Гидротестер для ПК, пожарный рукав длиной 20 м., пожарный ствол диаметром спыска 13 мм.
5. **В ходе обследования внутреннего пожарного водопровода проверены:**
  - целостность трубопроводов внутреннего противопожарного водопровода;
  - исправность задвижек и вентиляей;
  - исправность и состояние внутренних пожарных кранов, рукавов и стволов, наличие специальных ящиков для их хранения;
  - доступность подступов к внутренним пожарным кранам;
  - наличие необходимого числа внутренних пожарных кранов и правильность их размещения;
  - наличие в стояках внутренних пожарных кранов воды;
6. **Результаты испытаний**  
Для отбора воды выбраны пожарные краны, расположенные на первом и втором этажах, давление на выходе пожарного крана - 0,24МПа., что достаточно для целей пожаротушения.
7. **Выводы по результатам испытаний:**  
Испытания проводились в соответствии с ППР от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», п. 48; внутренний противопожарный водопровод в здании ГБУ АО «Сольвычегодский центр содействия семейному устройству» по адресу: г. Сольвычегодск, переулок Мирный, д. 6 пригоден для целей пожаротушения.
8. **Рекомендации:**

Испытания проводил:



А.Ф.Крайник/